

Slutkontrolskema for solvarmeanlæg

Ejer:	Dato:
Adresse:	Postnr.:
Tlf.:	BBR. nr.:

VVS-firma:	
Adresse:	
Tlf.:	CVR.:

KONTROLFUNKTION	OK
1. Solfangerkreds	
Der er anvendt de rigtige fastgørelseselementer. Vinkelskinne er vendt korrekt. Solfangerelementerne oplagt efter fabrikantens anvisninger.	<input type="checkbox"/>
Solfangerelementerne er oplagt med den rigtige orientering.	<input type="checkbox"/>
Der er anvendt korrekte rørmaterialer.	<input type="checkbox"/>
Taggennemføringerne er korrekt udførte.	<input type="checkbox"/>
Gennemføringerne i etageadskillelserne er udført isolerede i henhold til Bygningsreglementet.	<input type="checkbox"/>
Der er placeret det fornødne antal udluftningsventiler.	<input type="checkbox"/>
Solvarmekredsens fremløb og retur er korrekt tilsluttet solvarmetanken.	<input type="checkbox"/>
Der er placeret opsamlingsbeholder for solvarmevæsken og påsat mærkeseddel.	<input type="checkbox"/>
Solvarmevæsken er frostsikret nedtil min. minus 21° C.	<input type="checkbox"/>
Drifttrykket i kredsen er korrekt i forhold til ekspansionsbeholder og bygningshøjde.	<input type="checkbox"/>
2. Styring, følere og elarbejde	
Styringen er korrekt monteret i henhold til fabrikantens monteringsanvisning.	<input type="checkbox"/>
Alle følere er placeret korrekt, og følerledningerne er korrekt fastholdte.	<input type="checkbox"/>

KONTROLFUNKTION	OK
3. Brugsvandstilslutning	
Der er monteret tilbagestrømssikring i henhold til DS 439, Vandnormen.	<input type="checkbox"/>
Overløbet fra sikkerhedsventil er ført til afløb.	<input type="checkbox"/>
Varmtvandsledninger er isolerede i henhold til DS 452.	<input type="checkbox"/>
De anvendte komponenter er VA-godkendte.	<input type="checkbox"/>
Brugsvandscirkulation er korrekt tilsluttet.	<input type="checkbox"/>
4. Suppleringsvarme	
Varmetilførelse til topspiralen er styret, så der ikke forekommer tab.	<input type="checkbox"/>
Varmerør er isolerede i henhold til DS 452.	<input type="checkbox"/>
5. Rumvarmetilslutning	
Varmeveksler er korrekt tilsluttet til solkredsen og til entralvarmekredsen.	<input type="checkbox"/>
5. Funktionsafprøvning	
Alle dele af anlægget er funktionsafprøvet og fundet i orden.	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger:

Kontrolleret af:	Dato:
Certifikat-nr.:	