

Slutkontrolskema for varmepumpeanlæg

Ejer:	Dato:
Adresse:	Postnr.:
Tlf.:	BBR. nr.:

VE-installatør:	
Adresse:	
Tlf.:	CVR.:

Varmepumpeanlæg:	Fabrikant:	Kollektortype:	Kollektorlængde:	Serienummer:
1.				
2.				
3.				

KONTROLPUNKTER FOR IDRIFTSÆTTELSE

Varmeoptagersystem

Ok

Kollektorsystem fyldt	<input type="checkbox"/>
Udlufter monteret	<input type="checkbox"/>
Kollektorsystem udluftet	<input type="checkbox"/>
Partikelfilter rensat	<input type="checkbox"/>
Brinekoncentration kontrolleret	<input type="checkbox"/>

Varmeafgiversystem

Ok

Varmesystem fyldt	<input type="checkbox"/>
Varmesystem udluftet	<input type="checkbox"/>
Mi. flow sikret	<input type="checkbox"/>
Varmekurve indstillet	<input type="checkbox"/>

Elektrisk tilslutning

Ok

Eltilslutning	<input type="checkbox"/>
Motorværnsindstilling kontrolleret	<input type="checkbox"/>

KONTROLPUNKTER VED IDRIFTSÆTTELSE

Ok

Fabrikantens vejledning fulgt	<input type="checkbox"/>
Evt. tjekskemaer fra fabrikanten udfyldt	<input type="checkbox"/>

KONTROL EFTER CA. 10 MINUTTERS DRIFT

Ok

Frem temp.:	C°	<input type="checkbox"/>
Retur temp.:	C°	<input type="checkbox"/>
Diff. temp. frem/retur.:	C°	<input type="checkbox"/>
Kuldebærer temperatur ind:	C°	<input type="checkbox"/>
Kuldebærer temperatur ud:	C°	<input type="checkbox"/>
Diff. temperatur ind/ud:	C°	<input type="checkbox"/>
Indstilling af cirkulationspumpe for varme		<input type="checkbox"/>
Indstilling af pumpe for brinekredsløb		<input type="checkbox"/>
Tæthedskontrol af varmekreds og brinekreds		<input type="checkbox"/>
Funktionskontrol i henhold til fabrikantens anvisning		<input type="checkbox"/>

VE-installatørs kvittering:
Dato: