

Bilag 3. Solvarmeanlæg eftersyn

Servicekontraktnr.:

Anlægstype

Fabrikat:	Type:
-----------	-------

Eftersyn skal udføres i henhold til fabrikantens anvisninger.

Nedenstående kontrolområder skal som minimum efterses.

Kontrolområde	Aktion	Udført		Bemærkninger
		Ja	Nej	
Solfanger	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gennemføringer/fastgørelse	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Isolering af rør m.v.	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rørinstallation	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ekspansionssystem	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Flowregulering	Kontrol af funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Styring	Kontrol af funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Komponenter pumpe, luftpotte, ventiler m.v.	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
V/V beholder	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Termometer/manometer	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Væske	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Frostsikring	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Visuel inspektion af anlæg og evt. bemærkninger til eftersyn

Anlægget er eftersat og er konstateret tæt. Der er ikke konstateret utætheder, der har medført udslip fra anlægget	
Dato:	Af:

NB: Det er ejerens/brugerens ansvar, at utætheder indberettes til kommunalbestyrelsen, og at der bliver truffet foranstaltninger, der kan bringe en evt. udstrømning til ophør f.eks. ved tømning af anlægget.

Næste eftersyn udføres senest
Dato:

Bemærkning:

Dokumentation for udført eftersyn skal opbevares af ejer i mindst 10 år og skal på forlangende fremvises/fremsendes til kommunen.