

Bilag 5. Solcelleanlæg eftersyn

Servicekontrakt nr.:

Anlægstype

Fabrikat:	Type:
-----------	-------

Eftersyn skal udføres i henhold til fabrikantens anvisninger.

Nedenstående kontrolområder skal som minimum efterses.

Kontrolområde	Aktion	Udført	Bemærkninger
	Ja	Nej	
Solcellefelt	Kontrol		Revner, misfarvning, fugtindtrængning, mosbegroning, skygger
Isolationsmodstand	Kontrol		Modstand fra hovedkabel plus og minus til jord som forventet
Gennemføringer/fastgørelse	Kontrol		Forskydning, inddækning mod tag/facade, korrosionsskader, løse skruer
Kabler og stiksamlinger	Kontrol		Kabler fastgjort, stik skubbes sammen, overflader intakte
Inverter(e)	Kontrol af funktion		Øjeblikproduktion som forventet, nedlukning og genstart prøvet
DC afbryder(e)	Kontrol af funktion		
AC afbryder(e)	Kontrol af funktion		
HPFI relæ	Kontrol af funktion		
Evt. produktionsmåler	Kontrol		
Evt. produktionsmåler	Kontrol		Total produktion passer med det forventede
Afregningsmåler	Kontrol		
Display	Kontrol af funktion		Målte parametre som forventet
Evt. DC samlebokse	Kontrol		Skruer strammet, dioder intakte
Jording og lynbeskyttelse	Kontrol		Jordforbindelse intakt og forbundet til evt. lynbeskyttelse

Visuel inspektion af anlæg og evt. bemærkninger til eftersyn

Anlægget er eftersat	Kundens kvittering:
Dato:	
Udført af:	Dato

Næste eftersyn udføres senest
Dato: