

# Modtagekontrol af materialer for solcelleanlæg

Modtagekontrol	Ja	Nej
Er alle moduler af korrekt type?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transportskader på moduler?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vekselretter(e) af korrekt type?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transportskader på vekselretter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rigtig kabeltype?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilstrækkelig kabeldimension og længde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spærtykkelse og bæreevne for tag?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antal og type af montagebeslag?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DC og AC afbryder korrekt type?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventuelle DC samlebokse og dioder som foreskrevet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HPFI-type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Udført af:	Dato:
Bemærkninger:	