

Bilag 4. Biovarmeanlæg eftersyn

Servicekontrakt nr.:

Anlægstype

Fabrikat:	Type:
-----------	-------

Eftersyn skal udføres i henhold til fabrikantens anvisninger.

Nedenstående kontrolområder skal som minimum efterses.

Kontrolområde	Aktion	Udført		Bemærkninger
		Ja	Nej	
Varmeveksler	Rensning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brændkammer/brænderrist	Kontrol/rensning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Evt. sugetræksblæser	Kontrol/rensning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Askebeholder	Kontrol/rensning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tændbrænder	Kontrol af funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Flammeovervågning	Kontrol af funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tilførselssnegl	Kontrol af funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pilleslange	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Evt. væggegnemføringer	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Termometer/manometer	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ekspansionssystem	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Termometer/manometer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KontrolFunktionsafprøvning af anlægget	Kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Visuel inspektion af anlæg og evt. bemærkninger til eftersyn

Anlægget er eftersat	Kundens kvittering:
Dato:	
Udført af:	Dato

Næste eftersyn udføres senest
Dato: